


“चामे गाउँपालिकाको सम्वृद्धिको द्वार,
पर्यटन, कृषि र जलश्रोत मुल आधार”

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७८/०७९



चामे गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

योजना शाखा

चामे, मनाङ

चामे गाउँपालिका गौरवका योजनाहरु



क्र.स	योजनाको नाम	बजेट (रु हजार)	खर्च गत को पेशिमा सहित (रु हजारमा)	भौतिक प्रगति	प्रगति %	कैफियत
१	लोकप्रिय मा. वि. विधालय छात्रावास निर्माण आयोजना	२०८००	१४३३८.३५०	भवन १ निर्माणधिन	६३.९३	
२	लोकप्रिय मा. वि. छात्रावास निर्माण	१४०००	९६५१.१४१	भवन १ निर्माणधिन	६८.९३	
३	स्याकु सित भण्डार निर्माण	२१५३६	१८२५०.९४३	निर्माणधिन	८४.७४	
४	चामे बसपार्क निर्माण	२९६५७	९१७२.७१६।६०	निर्माणधिन	३०.९३	
५	चामे उद्योगग्राम निर्माण	१३७००	१०९६७.३७०	निर्माणधिन	८०.००	
६	चामे सिटिहल निर्माण	२७७०३	२५२४९.५१२	भवन १ सिटिहल	९१.१४	
७	चामे बजार खानेपानी र ढल निर्माण	१५२८०	७९५०.१८९	निर्माणधिन	५२.०३	

(Signature)

(Signature)

चामे गाउँपालिका स्तरिय योजनाहरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	विषय	प्रस्तावित व्यय (रु.सं.)	अनुमानित व्यय (रु.सं.)	प्रतिशत
१	हिंड पछिरो फाल्ने मेसिन	११००	७६२.७५०	९५
२	गाउँपालिका भवन पछाडि स्टोर भवन निर्माण (क्रमागत)	२०००	७१८.१८	६५
३	स्टोर भवन माथिल्लो तलामा प्र.प्र.अ. आवास निर्माण	३९९०	५५९८.८२५	८०
४	वडा नं. ४ को कार्यालय भवन निर्माण	०	-	०
५	स्थानीय विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम	०	-	०
६	चामे गाउँपालिकाको समय क्षेत्रका सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण र रंगरोगन कार्य	५००	५९९७६४/६९	१००
७	गाउँपालिका भवन कम्पाउण्ड वाल र गेट निर्माण	४६२	३९५२१४/०	८५
८	खानेपानी फिटिङ सामग्री खरीद	५००	४९६/८३८	१००
९	खानेपानी पाइप खरीद	५००	४९९/२८३	१००
१०	तिमाङ स्वास्थ्य चौकी भवन कम्पाउण्ड निर्माण क्रमागत	१३१६	१३१६	१००
११	गौरीशंकर आ.वि. छात्रावास भवन तथा फर्निचर निर्माण योजना	४१८	४१८	१००
१२	कोतो स्वास्थ्य चौकी भवनमा वडा कार्यालयकोलागि तला थप योजना	८००	८००	१००
१३	कोतो स्वास्थ्य चौकी भवन कम्पाउण्ड निर्माण (क्रमागत)	८३	८३	१००
१४	लमजुङ वेशक्याम्प खानेपानी निर्माण योजना (क्रमागत)	३२२	३२२	१००
१५	वडा नं. १ को कार्यालय भवन निर्माण क्रमागत	३००	-	०
१६	थान्चोक गाउँ वस्ती संरक्षण डाँडा तर्फ	१२८७	१२८७	१००
१७	थान्चोक गाउँ वस्ती संरक्षण योजना नयाँ थप	१०००	-	०
१८	मस्याङ्दी तटवन्धन (लोकप्रिय .मा.वि. संरक्षण)	२०००	१९८३/०३	९९
१९	माडा गुम्बाबाट तमु आमा समुहसम्म तटवन्धन	२५००	२५००	१००
२०	पुरानो बालमन्दिर देखी माडा झो पु.सम्म तटवन्धन	२५००	२५००	१००
२१	माडा खोलामा अस्थायी काठे पुल	११५	११५	१००

परीक्षणाशास्त्रीय अधिकाृत

क्र.सं	योजनाको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति	प्रगति %	जनसंख्य
२२	साङ्ग्रीला होटल देखि चिहान घाटसम्म तटवन्धन	२५००	२५००	पलमकडक्रीड ११७ ग.म	१००	२९१
२३	हुलाक कार्यालय हुँदै सेफ ड्रिङ्किङ वाटर सम्म तटवन्धन	२५००	२५००	७९ मि पलमकडक्रीड	१००	२०१
२४	त्रिचूगाल्ता खोलामा पैदलयात्री ट्रस पुल	५००	५००	ट्रस पुल निर्माण १	१००	१४९
२५	कोतो वस्ती संरक्षण	२०००	२०००	पलमकडक्रीड ग.मी.	१००	१४९
२६	छितपु वस्ती संरक्षण	१०००	१०००	ग्यावीन १२५ वटा	१००	१४९
२७	दुर संचार मुनी माडा खोला काठेपुल निर्माण	१०००	१००००००	काठे पुल निर्माण ६	१००	२२६
२८	वस पार्क र सिटि हल संरक्षण तटवन्धन (मर्स्यसड्दी)	५०००	४८१८४३२/१०	ग्याबिन	९६	१११
२९	चामे गाउँपालिका भित्र वाढीपहिरो सडक मर्मतसुधार	१०००	९९९२४०/१०	सडक मर्मत ११कि.	१००	
३०	तिमाङ खोला (पावरहाउस) मोटरेवल काठेपुल	०	-	-	०	
३१	थान्चोक घट्टेखोला पुल निर्माण-क्रमागत	२९३	२९३	काठे पुल ५ मी.	१००	
३२	स्याकुं ठल निकास योजना	१५००	१५००.०००	चयाम्पर ११ र पाइप	१००	२२६
३३	हन्तर स्थानयब तह सहकार्य (कोतो झोलुङ्गे पुल मर्मत	५००	५००/१०	झुपु मर्मत	१००	
३४	थान्चोक स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत	१००	१००.००	स्वास्थ्य चौकी मर्मत	१००	२२६
३५	तिमाङ थान्चोक वस्तीको लागि लघु जलविद्युत आयोजना वि.आर.कार्य	०	-		०	
३६	चामर गा.पा.वडा नं. ३ वडा कार्यालय भवनमा भरेङ र कवा	२११२	१८२८/२४	भवन १	१००	
३७	गौरीशंकर आ.वि. विद्यालय सोलार खरिद तथा जडान	१०००	९९६/२७७		१००	
३८	चामे गा. पा. भित्र लघुजलविद्युत आयोजना डि.पि.आर	१५००	१४९३/०१२		९६	
३९	चामे गा.पा.कार्यालयकोलागि जेनेरेटर खरीद	५००	४९९/४६	जेनेरेटर खरीद १ थान	१००	

Handwritten signature: *[Signature]*

1201315 / 1201315 / 1201315



क्र.सं	योजनाको नाम	वर्ष	भौतिक प्रगति	प्रगति %	जनसंख्या
४०	धान्योक आमासमुह सोलार प्यानल खरीद	४९९।७१२		१००	
४१	लोकप्रिय मा.वि.खेल मैदान निर्माण	१९२४.६३४	४०मि *३० मि मैदान	९६	
४२	गाउँपालिका परिसरमा विविध पूर्वाधार निर्माण	२२८.२३८	नालि झण्डा र रयाम	१००	
४३	नमस्ते गेटदेखि सिटिहल हुँदै ठल निकास योजना	१५००	६४ मि.नालि	९५	
४४	गा.पा.भवन परिसरमा नाली र ठलान निर्माण	५००	ठलान र नालि	९९	
४५	गौरीशंकर छात्रवास भवन माथि तला थप योजना	२५००	३ कोठे भवन	९१	१००
४६	त्रिचुवुगाल्ता र कोतो विच मसूर्याड्दी नदी मुलधारमा फर्काउने	१५००	८०मि	९५	
४७	वार्ड नं १,२ मा सोलार खरिद	५००		९६	

(Signature)

(Signature)

समुदाय प्रशासकीय अधिकारी

वडा स्तरीयका योजनाहरु



क्र.	योजनाको नाम	वजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति %	जनसंख्या
१	तिमाङ बजार वस्ती संरक्षण	२५००	१६३ थान ग्यावीन	९०	
२	थान्योक घट्टे खोला झो.पु.संरक्षण	५००	ग्यावीन ४८ वटा	१००	२२६
५	छारथाङ पार्कको गेट निर्माण क्रमागत	५००	गेट निर्माण १	१००	२९१
६	त्रिचुङल्दा वस्ती संरक्षण	१५००	पलमकङ्क्रीड ६८ घ.मी.	१००	२९१
७	चामे माथि जानेबाटो सिंढीमा रेलिङ र चामे रेलिङ निर्माण क्रमागत	५४७	५० मी. सिंढी र रेलिङ	८७.७७	१०७
८	छिम्नु बाटो र वस्ती संरक्षण	२०००	ग्याविन १०५ थान	९४	
९	तिमाङ क्षेत्र कल्भर्ट वरीपरी वस्ती संरक्षण	२०००	५४ मि plumb concrete	८७.५८	
१०	थान्योक गाउँ ढल मर्मत	५००	च्याम्पर २ पाइप १७६ मी	१००	२२६
११	कोतो मर्स्याङ्दी तटवन्धन	२०००	पलमकङ्क्रीड ९८ घ.मी	१००	१४९
१२	कोतो खानेपानी टंकी संरक्षण	५००	ग्यावीन ४८ थान	१००	१४९
१३	शान्ती टोल वस्ती संरक्षण	१०००	ग्यावीन थान ४३	१००	२९१
१४	नयाँबजार माथी नचरनमा नाला वनाइ पान कार्य	१०००	काठे पुल ४मी १	१००	२९१
१५	तातोपानी कुण्ड मर्मत	५००	नाली ४२२ मी	१००	२९१
				०	

१०/०५/२०७२

२१	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एघम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	२२९२२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु	१	N/A	७,०७,०००	२३,११,१९०	३२,७९	४,७३,८५०
२२	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (पुस्तकमाला विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	२२९२२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु	१	N/A	१,४२,०००	१,४२,०००	१००.००	०
२३	कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सलजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	२२९२२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु	१	N/A	३,७३,०००	०	०.००	३,७३,०००
२४	पारिभिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	२२९२२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु	१	N/A	८,२७,०००	८,२७,०००	१००.००	०
२५	सांस्कृतिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	२२९२२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु	१	N/A	८,२७,०००	८,१६,४००	९९.०८	७,६००
२६	केन्द्रबाट छात्र नमूना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तान्ति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याब व्यवस्थापन अनुदान	३११११	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत	१	N/A	१,०३,००,०००	८९,५१,१४१.१६	८६.९०	१३,४८,८५८.८४
२७	केन्द्रबाट छात्र नमूना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तान्ति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याब व्यवस्थापन अनुदान	३११११	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत (एस.एस. डि. पि. सोपमर्ता अनुदान (वैदेशिक))	१	N/A	७,००,०००	७,००,०००	१००.००	०
२८	लोक प्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण अनुदान (४ कोठे भवन)	३१११२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत (आन्तरिक ऋण - सोपमर्ता हुने ऋण (वैदेशिक))	१	N/A	३६,००,०००	३६,००,०००	१००.००	०
२९	लोक प्रिय मा. वि. विद्यालय छात्रावास निर्माण आयोजना	३१११२	नेपाल सरकार - विशेष अनुदान पुँजीगत (आन्तरिक ऋण - नगद ऋण)	१	N/A	२,०८,००,०००	१,६८,३८,३७०.०६	८०.९५	३९,६१,६२९.९४

प्रगती प्रतिवेदन पेश गर्ने
चामे गाउँपालिका

शिक्षा शाखा प्रमुख

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
चामे गाउँपालिका

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



ITEMIS तालिममा समावेश भएका प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थीहरूको विवरण

नाम थर	कार्यालय/विद्यालय	प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थी	कैफियत
राजेन्द्र खनाल	सहिद लखन थापा गाउँपालिका गोरखा	प्रशिक्षक	
मतिलाल चपाई	शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई चामे मनाङ	प्रशिक्षक	
नवेशराज हमाल	चामे गाउँपालिका चामे मनाङ	प्रशिक्षक	
रमेश थापा	श्री लोकप्रिय मा.वि.	प्रशिक्षार्थी	
छोटेलाल तामाङ	श्री लोकप्रिय मा.वि.	प्रशिक्षार्थी	
कमल जङ गुरुङ	श्री गौरी शंकर आ.वि.	प्रशिक्षार्थी	
पूर्णध्वज गुरुङ	श्री गौरी शंकर आ.वि.	प्रशिक्षार्थी	
इन्द्र जङ गुरुङ	श्री दीन दयालु आ.वि.	प्रशिक्षार्थी	

प्रमाणित

शैक्षिक सत्र २०७८ मा चामे गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयहरुमा शिक्षक तथा विद्यार्थी संख्याको विवरण

क्र.सं.	विद्यालयको नाम	शिक्षक संख्या	अन्य निजि तथा वि.कर्मचारी	विद्यार्थी संख्या	कैफियत
१	श्री लोक प्रिय मा.वि. चामे, मनाङ	२३	११	२४६	
२	श्री गौरी शंकर आ.वि. तिमाङ, मनाङ	२	२	६८	वाँकी शि.हरु काजम रहेको
३	दीन दयालु आ.वि. थान्चोक, मनाङ	७	२	३	सवै शि.हरु अन्यम काजमा खटाएको
४	विश्वशान्ति आ.वि. कोतो, मनाङ	२	२	०	इसिडी समेत लोकप्रियमा पढा भएको
	जम्मा	३४	१७	३१७	

अ.ग.२५

चामे गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयको आ.व ०७८/०७९ को पशु शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व : ०७८/०७९

कार्यलयको नाम : चामे गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

आयोजनाका नाम : स्थानिय तहमा पशु विकास कार्यक्रम

आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम : नवशराज हुमाल

यस अवधिको बजेट रु : ३९४८ (रु हजारमा)

यस अवधिको खर्च बजेट रु : २६२४२५०

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	परिमाण	वार्षिक		खर्च बजेट	चौमासिक			प्रगति प्रतिशत	लामान्वित कृषक संख्या
			बजेट	लक्ष्य		प्रथम	द्वितीय	तृतीय		
१	दाँसको सिउ हिलाना कार्यक्रम जे हवाई बल्लेभर राई घाँसे लेखियर	१५००	१६०,०००	१००	०				०.००	०
२	कुहुरा विवरण कार्यक्रम	२५००	५००,०००	४००	४८४,०००				९६.८०	३९५
३	मुसधार बर्कोले लागि देखिन निर्माण कार्यक्रम	१	१००,०००	२	०				०.००	०
४	विभिन्न स्वास्थ्य र औषधी तथा उपकरण खरिद	२	८००,०००	६००.००	७९७,२५०.००				९५.९१	३००
५	कार्यक्रम									
६	पुर्तगो नोड घरमा बमालिना घरमा गराउने	१४	१६८,०००	२०	१६८,०००				१००.००	१२
७	कुशकलाई खोजेर प्यालात हिलाना कार्यक्रम									
८	पुर्तगो नोड घरमा बमालिना घरमा गराउने	१५	१४०,०००	२५	१३७,०००				९०.००	१
९	कार्यक्रम									
१०	जसो नोड घरमा कार्यक्रम	३	३००,०००	५	३००,०००				१००.००	३
११	उपत्यका क्षेत्रमा बालक कुशकलाई उन	१०	४०,०००	२०	०				०.००	०
१२	कार्टुनो केचि हिलाना कार्यक्रम									
१३	बोकेल मुला हिलाना कार्यक्रम									
१४	चामे गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका कुकर व्यवस्थान									
१५	तथा बर्कोले कार्यक्रम		३००,०००	१५०	०				०.००	०
१६	व्यवसायिक क्षेत्र बाला पालक कुशकलाई उन		४०,०००	२०	०				०.००	०
१७	कार्टुनो केचि हिलाना कार्यक्रम									
१८	कार्यक्रम									
१९	कार्यक्रम									
२०	कार्यक्रम									
२१	कार्यक्रम									
२२	कार्यक्रम									
२३	कार्यक्रम									
२४	कार्यक्रम									
२५	कार्यक्रम									
२६	कार्यक्रम									
२७	कार्यक्रम									
२८	कार्यक्रम									
२९	कार्यक्रम									
३०	कार्यक्रम									
३१	कार्यक्रम									
३२	कार्यक्रम									
३३	कार्यक्रम									
३४	कार्यक्रम									
३५	कार्यक्रम									
३६	कार्यक्रम									
३७	कार्यक्रम									
३८	कार्यक्रम									
३९	कार्यक्रम									
४०	कार्यक्रम									
४१	कार्यक्रम									
४२	कार्यक्रम									
४३	कार्यक्रम									
४४	कार्यक्रम									
४५	कार्यक्रम									
४६	कार्यक्रम									
४७	कार्यक्रम									
४८	कार्यक्रम									
४९	कार्यक्रम									
५०	कार्यक्रम									
५१	कार्यक्रम									
५२	कार्यक्रम									
५३	कार्यक्रम									
५४	कार्यक्रम									
५५	कार्यक्रम									
५६	कार्यक्रम									
५७	कार्यक्रम									
५८	कार्यक्रम									
५९	कार्यक्रम									
६०	कार्यक्रम									
६१	कार्यक्रम									
६२	कार्यक्रम									
६३	कार्यक्रम									
६४	कार्यक्रम									
६५	कार्यक्रम									
६६	कार्यक्रम									
६७	कार्यक्रम									
६८	कार्यक्रम									
६९	कार्यक्रम									
७०	कार्यक्रम									
७१	कार्यक्रम									
७२	कार्यक्रम									
७३	कार्यक्रम									
७४	कार्यक्रम									
७५	कार्यक्रम									
७६	कार्यक्रम									
७७	कार्यक्रम									
७८	कार्यक्रम									
७९	कार्यक्रम									
८०	कार्यक्रम									
८१	कार्यक्रम									
८२	कार्यक्रम									
८३	कार्यक्रम									
८४	कार्यक्रम									
८५	कार्यक्रम									
८६	कार्यक्रम									
८७	कार्यक्रम									
८८	कार्यक्रम									
८९	कार्यक्रम									
९०	कार्यक्रम									
९१	कार्यक्रम									
९२	कार्यक्रम									
९३	कार्यक्रम									
९४	कार्यक्रम									
९५	कार्यक्रम									
९६	कार्यक्रम									
९७	कार्यक्रम									
९८	कार्यक्रम									
९९	कार्यक्रम									
१००	कार्यक्रम									



प्रमाणित गर्नेको लागि
 प्रमाणित गर्नेको लागि
 प्रमाणित गर्नेको लागि

संघीय सरकारबाट हस्ताक्षरित कार्यक्रम (शसत अनुदान) अथवा सामाजिक विकास

क्र.सं : ०७८/०७९

कार्यक्रमको नाम : खास गरी सामाजिकको कार्यालय चामे मनाङ

कार्यक्रमको नाम : संघीय सरकारबाट हस्ताक्षरित कार्यक्रम (शसत अनुदान)

कार्यक्रम / कार्यक्रम अनुसूचीको नाम : नदीशिराज हुमाल

सह कार्यक्रमको बजेट रु : ११९४ (रु हजारमा)

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	परिमाण	वार्षिक		खर्च बजेट	वैमासिक			प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित कृषक संख्या
			बजेट	लक्ष्य		प्रथम	द्वितीय	तृतीय		
१	संघीय नगरपालिका तथा स्थानीय तहका अध्यक्षको कार्यालय	१	१००,०००	४००	०				०.००	०
२	संघीय नगरपालिका तथा स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको कार्यालय	१	७००,०००	३					०.००	०
३	संघीय नगरपालिका तथा स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको कार्यालय	१	३९४,०००	३००	०				०.००	०
४	संघीय नगरपालिका तथा स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको कार्यालय	१	१,१९४,०००	०	०					

कार्यक्रमको नाम : संघीय नगरपालिका तथा स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको कार्यालय



संघीय नगरपालिका तथा स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको कार्यालय

प्रमाणित गर्नेको हस्ताक्षर :

चामे गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि शाखाको आ.व २०७८/०७९ को शसर्त अनूदान भन्ने मुद्दाको प्रमाणित विवरण

- १ आ.व. ०७८/०७९
- २ कार्यालयको नाम चामे गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
- ३ आयोजनाको नाम स्थानिय तहमा कृषि विकास कार्यक्रम
- ४ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम नवराज हमाल
- ५ यस अवधिको बजेट रु ४१०००००
- ६ यस अवधिको खर्च बजेट रु ८९८१२५



क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	परिमाण	वार्षिक		खर्च बजेट	चौमासिक			प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित कृषक संख्या
			बजेट	तक्ष्य		प्रथम	द्वितीय	तृतीय		
१	आ.व.२०७८/०७९ मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरूपतरता		१२०००००		०				०	०
२	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम		१०००००		०				०	०
३	किसान सूचिकरण कार्यक्रम		३०००००		२९९०५०			२९९०५०	९९.६८	२६०
४	रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रम)		१३०००००		०				०	०
५	स्याङाओखरको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन		१२०००००		५९९०७५			५९९०७५	४९.९२	०
	जम्मा		४१०००००		८९८१२५				२२	

तयार गर्ने
कमलराज डोर्गी
प्राविधिक सहायक (कृषि)

प्रमाणित गर्ने
नवराज हमाल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

पालिकालाई प्राप्त बजेट
(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
चामे गाउँपालिका मनाङ
लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण
आ.ब २०७८/०७९



क्र.स	क्रियाकलापहरू	लक्ष्य	समय चौमासिक			बजेट रु	उपलब्धी	खर्च रकम	प्रगति प्रतिशत	जिम्मेवारी
			पहिलो	दोश्रो	तेस्रो					
क	नयाँ उद्यमी सृजना	६० जना					६० जना	१७३५०१-	९९.७९%	EDF, उद्यम विकास शाखा
१	उद्यम विकासका लागि सामाजिक परिचालन		✓			१७४००१-	५५ जना			
२	उद्यमशीलता विकास तालिम		✓			१,२६,८००१-	७० जना	१,२६,८००१-	१००%	EDF, उद्यम विकास शाखा
३	प्राविधिक सीपमुलक तालिम प्रदान			✓		५,७१,०००१-	६७ जना	५,७०,६९८१-	९९.९३%	EDF, उद्यम विकास शाखा
३.१	सिस्नो पाउडर बनाउने तालिम			✓		२,८१,९६८१-	२५ जना	२,८१,९६८१-	१००%	EDF, उद्यम विकास शाखा
३.२	सल बुनाइ सम्बन्धि			✓		१,३०,७९०१-	२४ जना	१,३०,७९०१-	१००%	EDF, उद्यम विकास शाखा
३.३	कुछुरा पालन तालिम				✓	१,१२,२८०१-	१८ जना	१,१२,२८०१-	१००%	EDF, उद्यम विकास शाखा
४	लघु कर्जामा पहुँच				✓	४२,२००१-	६० जना	४२,२००१-	१००%	EDF, उद्यम विकास शाखा
५	उपयुक्त प्राविधि पहुँच तथा हस्तान्तरण				✓	२,३९,०००१-	६५ जना	२,३०,७९०१-	९९.८७%	EDF, उद्यम विकास शाखा
६	बजार सम्बन्धन विकास				✓	४२,२००१-	५० जना	४१,७००	९९%	EDF, उद्यम विकास शाखा
ख	भैरहेका उद्यमीहरुको स्तरोन्नती				✓	७,२०,००१-	११ जना	१,२९,२००१-	१७.९४%	EDF, उद्यम विकास शाखा
ग	कुल रोजगारी सृजना हुने संख्या						४० जना			EDF, उद्यम विकास शाखा
घ	गरिबीको रेखा माथि आउने लघु उद्यमीहरुको संख्या						-			

तयार गर्ने

रिफारिस गर्ने

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



मन्त्रिपरिषद् समिति

अ.व. २०७८/२०७९ को पंजीकरण शाखाको पगती विवरण

[illegible][illegible]

प्रभाव देशात्मिक्य अधिभूत

22.11.2022

W. J. J. J. J.

18 September 1968



जिल्ला : मनाङ गा.पा./न.पा. : चामे दर्ता मिति देखि : २०७८-०२-०१^९ दर्ता मिति सम्म : २०७९-०३-३२

अनुसूचि-५
दुफा १० को उपदुफा १ सँग सम्बन्धित
व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध विच्छेद		विवाह		बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेचारीसे	
	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जन्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जन्मा	जन्मा	जन्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जन्मा	जन्मा
१	२	४		६	१	३		४		२	१३	५१	२	५		२०
२	३	२		५	२	१		३		२	२	२४	१४	८१		३०
३	२	३		५	१	१		२		४	२५	११९				३०
४	२	१		३	२			२		१	६	२०				९
५		१		१	१			१		१	५१	२२३	१८	९४		११०
जम्मा	९	११	०	२०	७	५	०	१२	०	९	५१	२२३	१८	९४	०	

तयार गर्ने

रुजु गर्ने

सह गर्ने

पुस्तक प्रशासकीय अधिकृत



अनुसूची-६
(नियम २३ को उपनियम(१) सँग सम्बन्धित)
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वितरण

क्रिया: भत्ता मा.पा./न.पा.: चाले आर्थिक वर्ष: २०७८/७९

	पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक		
	कार्यमा संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	कार्यमा संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	कार्यमा संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	कार्यमा संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या
जेष्ठ नागरिक भत्ता(१० वर्ष माथि)	४२	४९७७३३.३३	४२	४९७७३३	४३	४९७९०३.४५	४३	५०८०००	४३	५०८०००	४५	५३८६६०
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	४३	१५९६०	२	१५९६०	२	१५९६०	२	१५९६०	२	१५९६०	२	१५९६०
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	४४	८७७८०	११	८७७८०	१२	९३१००	१२	९५७६०	१२	९५७६०	१३	१०३७४०
विधवा	४६	६३८४०	८	६३८४०	९	६०५९९	८	६३८४०	८	६३८४०	८	५८५२०
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	४७	११९७०	१	११९७०	१	११९७०	१	११९७०	१	११९७०	१	११९७०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	४८	५७४५६	९	५७४५६	९	५७४५६	९	५७४५६	९	५७४५६	९	५७४५६
दलित बालबालिका	४९	३१९२	२	३१९२	२	३१९२	२	३१९२	२	३१९२	२	३१९२
जम्मा	५०	७३७९३१.३३	७५	७३७९३१	७८	७३९३४०.७८	७७	७५६१७८	७७	७५६१७८	८०	७८९४९८

तयार पार्ने

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

प्रमाणित गर्ने

