

चामे गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०८२ जेष्ठ

१. पृष्ठभूमी

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट दिग्दर्शन, २०७४ को दफा ६.२.१ बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट संचालित योजनाको लागत, परिमाण, समय सिमा र गुणस्तरियताको आधारमा अनुगमन गरि आवश्यक पृष्ठपोषण दिनको लागी प्रत्येक पालिकामा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्ने र सो समितिले गरेका कामको प्रतिवेदन कार्यपालिका बैठकमा छलफल तथा फरफारकका लागी पेश गर्ने प्रावधान भए बमोजिम चालु आ.व. २०८१/०८२ मा २०८२ वैशाख ३ देखि २०८२ जेष्ठ १२ गते सम्म यस समितिले गरेका योजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

२. उद्देश्यहरु:

क) चालु आ.व. २०८१/०८२ मा यस गाउँपालिका द्वारा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरि गाउँ कार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्ने।


ख) आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीहरु सुधारका लागी गाउँपालिकालाई सुझाव प्रदान गर्ने।

३. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी एवं अनुगमन टोलीका सदस्यहरुको नामावली

- ❖ संयोजक श्री मिडमार ढोमा लामा उपाध्यक्ष चामे गाउँपालिका, मनाङ
- ❖ सदस्य श्री नम नारायण मल्ल, नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
- ❖ सदस्य श्री गणेश घले कार्यपालिका सदस्य
- ❖ सदस्य श्री दो पाल्मा लामा कार्यपालिका सदस्य
- ❖ सदस्य सचिव श्री सुरेश कुमार शर्मा योजना शाखा प्रमुख
- ❖ आमन्त्रीत प्रशासकीय अधिकृत श्री राम कुमार श्रेष्ठ
- ❖ आमन्त्रीत पूर्वाधार शाखा प्रमुख श्री सिजन गुरुङ

आमन्त्रीत तथा सहयोगी

- ❖ सम्बन्धीत वडाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु
- ❖ सव ईन्जिनियर श्री मनिष कुमार राय
- ❖ अ.सव.ई. श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह
- ❖ अ.सव.ई श्री कुमार गुरुङ





४. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि

- यस अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले चामे गाउँपालिका भित्र संचालन भएका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको रनिङ विल भुक्तानी गर्दा र अन्तिम विल भुक्तानी गर्दा स्थलगत अनुगमन गरि अनुगमन क्रममा देखिएको अवस्थाका आधारमा स्थलगत रुपमा सुझाव तथा निर्देशन दिने र विल भुक्तानिका लागी समितिको बैठक बसि कार्यालयमा सिफारिस गर्ने गरेको छ ।
- अनुगमन गर्दा अधिल्लो अनुगमन समितिले प्रयोग गर्दै आएको फर्म्याटलाई प्रयोग गर्ने गरिएको ।
- अनुगमन गर्दा आयोजना तथा कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन, साइड इन्चार्जबाट आवश्यक सूचना र अवस्थाको जानकारी, निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु सँग अन्तर्क्रिया गरेको ।
- अनुगमन पश्चात स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा छलफल गर्न समितिको बैठक बसी आयोजना कार्यान्वयन कर्तालाई सुझाव तथा कार्यालयलाई भुक्तानीको लागी सिफारिस गर्ने गरेको ।
- यस समितिबाट देहायको मितिमा निम्नानुसारको संख्यामा आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गरि आयोजनाको स्थलगत प्रतिवेदन माथि छलफल गरिएको छ ।

अनुगमन समितिको बैठक मिति	जम्मा बैठक संख्या	छलफल गरिएका आयोजनाको संख्या
२०८२ वैशाख ३ गतेदेखि जेष्ठ १२ गतेसम्म	१० वटा	२० वटा (संचालनको क्रममा र सम्पन्न भए पश्चात)

५. अनुगमन गरिएको मिति, योजना तथा कार्यक्रमको अवस्था :

क्र.सं.	आयोजनाको नाम, ठेगाना	समितिले दिएको सुझाव	फरफारकको लागी पेश भएको
१.	बडा नं. १ कार्यालय भवन र शित भण्डारमा कम्पाउण्ड र गेट निर्माण	सिमाना एकिन नभएको हुदाँ सिमा निर्धारण गरि गुणस्तरीयता कायम गरि कार्य गर्न निर्देशन दिने ।	
२.	गैरी गाउँ देखि डाडाँगाउँ जाने मेसिनरी वाल निर्माण	मेसिनरी वाल चर्किएको हुदाँ उक्त वालमा राखिएको माटो हटाई चर्किएको भाग भत्काई मर्मत गर्न निर्देशन दिने ।	
३.	थान्चोक कन्यादेवी मन्दिर वरिपरी संरक्षण	जग खन्ने कार्य शुरुवात भएको हुदाँ समय समयमा साइड इन्चार्ज द्वारा निरिक्षण गरि गुणस्तरीय कार्य गर्न निर्देशन दिने ।	
४.	कोतो छोर्तेनको वरिपरि छपनी विछाउने	छपनी ढुङ्गा इस्टिमेट अनुसारको मोटाईको प्रयोग गरि समयमै कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने ।	
५.	चामे स्वास्थ्य चौकी निर्माण, थान्चोक	काम सन्तोषजनक देखिएको, समयमै कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने ।	

Signature

Signature

६.	छारथाड स्टेज निर्माण	प्राविधिक विल बमोजिम अन्तिम भुक्तानी दिने ।	✓
७.	छ कोठे भवन, शौचालय तथा अन्य संरचना निर्माण योजना	मेसिनरी वाल निर्माण भईरहेको हुदाँ अन्य कार्य थालनी गरि समयमै कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने । साथै प्राविधिक विल बमोजिम पहिलो रनिङ विल भुक्तानी दिने ।	
८.	गैरीगाउँ देखि डाडागाउँ जाने मोटरबाटो मेशिनरी वाल निर्माण	प्राविधिक विल बमोजिम अन्तिम भुक्तानी दिने ।	✓
९.	चामे सडक सुधार वडा नं. ३, ४ र ५	प्राविधिक विल बमोजिम अन्तिम भुक्तानी दिने ।	✓
१०.	थान्चोक कन्यादेवी मन्दिर वरिपरि संरक्षण	प्राविधिक विल बमोजिम अन्तिम भुक्तानी दिने ।	✓
११.	लालीगुरास पार्क निर्माण	प्राविधिक विल बमोजिम अन्तिम भुक्तानी दिने ।	✓
१२.	चामे स्वास्थ्य चौकि निर्माण, थान्चोक	छानो छाउने, प्लास्टर लगायत लागत इस्टिमेटमा भएका अन्य सम्पूर्ण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने ।	
१३.	तिमाङ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारी आवास	भवन निर्माण सम्पन्न भएको, भित्तामा प्लाई, छानो छाउने लगायतका कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने ।	
१४.	वडा नं. २ कार्यालय भवन	लामो समयदेखि निर्माण कार्य रोकिएको, आवश्यक निर्माण सामग्री नभएको, ल.ई. बमोजिम अन्य सम्पूर्ण कार्य नभएको, निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाही देखिएको ।	
१५.	वडा नं. १ कार्यालय भवन शित भण्डारमा कम्पाउण्ड गेट निर्माण	वाल निर्माणको कार्य सकिएको, भूडमा पिसिसि सोलीड भईरहेको, पोल, जाली, गेट ल्याई ल.ई बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने ।	
१६.	कोतो छोर्तेनको वरीपरी छपनी विच्छाउने	वडा समितिको अनुगमन प्रतिवेदन, सिफारिस तथा प्राविधिक विल बमोजिम अन्तिम विल भुक्तानी दिने ।	✓
१७.	वडा नं. ५ शौचालय ढल निर्माण र वायरिङ	शौचालय निर्माण कार्य भईरहेको, पानी जाने पाइपको लेवल मिलाई बाकि कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने ।	
१८.	चामे बजार सडक खानेपानी, ढल निर्माण	घरघरमा लैजाने पाइप, स्याडल लगायत अन्य फिटिङ सामग्री ल्याई, सम्पूर्ण च्याम्बर ढकनीले छोपी ल.ईमा भएका अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिने ।	
१९.	६ कोठे भवन, शौचालय तथा अन्य संरचना निर्माण	भवन निर्माणको लागी जग खन्ने कार्य भईरहेको, बिचमा ढुङगा आएर काम रोकिएको देखियो, उक्त ढुङगा फोरी अन्य कार्य समयमै गर्न निर्देशन दिने ।	
२०.	तिमाङ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कर्मचारी आवास	प्राविधिक विल बमोजिम अन्तिम भुक्तानी दिने ।	✓

Wang

Sharma



६. आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु

- वडामा सबै आयोजना एकै पटक संचालन नहुदा अनुगमनमा कठिनाई ।
- पूर्वाधार बाहेक अन्य क्षेत्रका आयोजनाहरु अनुगमनमा अनुगमन समिति संग समन्वय नहुदा अनुगमन प्रतिवेदनमा सबै विषय समावेश गर्न कठिन भएको ।
- सबै आयोजनामा आयोजना सूचना बोर्ड टाँस नभएको ।
- हिउदे अधिवेशन चैत्र महिनामा हुने र नयाँ तथा ठूला रकमका योजना समावेश भएका र कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आएको ।
- अनुगमन टोलीका लागी सवारी साधन अप्रयाप्त भएको ।

७. सुझावहरु :

- वडा स्तरिय अनुगमन समितिले वडा भित्रका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यतालिका बनाई नियमित गर्नुपर्ने र पालिका स्तरीय अनुगमन समितिले समेत कम्तिमा २ पटक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- आयोजना स्थलमा खटाइएका प्राविधिक तथा साइड ईन्चार्जले स्थलगत पुगी कति पटक आयोजना हेर्ने तथा सुझाव दिएको हो सोको रेकर्ड आयोजना सम्झौता रजिष्टर बनाई राख्ने र सोको कार्यान्वयनको अवस्था पालिका स्तरीय अनुगमन समितिले हेर्ने ।
- उपभोक्ताहरुका लागी आयोजना संचालन तालिम संचालन गर्ने ।
- पूर्वाधारका साथै अन्य क्षेत्रमा भएको गतिविधीको समेत विषयगत समिति र पालिका स्तरिय अनुगमन समितिबाट नियमित अनुगमन गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- आयोजना संचालन सूचना बोर्ड कार्यक्रम वा आयोजना सुरु हुदाँका वखत नै टाँस गर्न लगाउने । सो कार्य लागत अनुमानमा समेत राखी अनिवार्य गराउने ।

प्रतिवेदन तयार कर्ता

सुरेश कुमार शर्मा

योजना शाखा प्रमुख एवं

अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य सचिव

प्रतिवेदन पेश कर्ता

मिडमार ढोमा लामा

उपाध्यक्ष एवं

अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक

मिति : २०८२ जेष्ठ २९ गते ।